

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5800062, Fr. 1 500 000.00, ÖV-Erschliessung Insel / von Roll; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 630 vom 11. November 2010	Fr.	1 500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 500 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 1 500 000.00 (Preisbasis Januar 2009)

Projektbeginn: 2008

Projektende: 2017

Hauptarbeiten:

Baubeginn März 2014, Bauende Dezember 2015, Fertigstellungsarbeiten 2016/2017

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Es gab keine Projektänderung und besondere Vorkommnisse

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 125 048.95
Bruttoinvestition	Fr.	1 125 048.95

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	1 125 048.95
./i. Verpflichtungskredit	Fr.	1 500 000.00
Kreditunterschreitung (25,00 %)	Fr.	374 951.05

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

4.1. Mehrkosten

- 1.2 Honorare	Fr.	51 989.00
<i>Aufgrund der Einsprachen, hat das Projekt länger gedauert und musste mehrmals neu aufgestartet werden</i>		
Mehrkosten	Fr.	51 989.00

4.2. Minderkosten

- 1.1 Baumeisterarbeit	Fr.	183 779.20
Die Foundationsschicht auf der Freiburgstrasse war in einem besseren Zustand als in der Planungsphase angenommen und musste nicht ersetzt werden. Beim Güterbahnhof wurde nicht die ganze Betonplatte ersetzt. Das Angebot vom Baumeister war unter dem Normalpreis. Dies alles hat zu Minderleistungen bei den Baumeisterarbeiten geführt.		
- 1.3 Baunebenkosten	Fr.	56 609.90
Es wurden weniger Verkehrsdienste benötigt als im KV angenommen, da andere Drittprojekte gleichzeitig ausgeführt wurden und Synergien genutzt werden konnten.		
- 1.4 Eigenleistung	Fr.	50 000.00
Eigenleistung wurden nicht angewiesen.		
- 1.5 Diverses und Unvorhergesehenes	Fr.	136 550.95
Der vorgesehene Betrag für Diverses und Unvorhergesehenes musste nicht voll ausgeschöpft werden.		
Minderkosten	Fr.	426 940.05

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	51 989.00
Minderkosten	Fr.	426 940.05
Kreditunterschreitung (25,00 %)	Fr.	374 951.05

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 1 125 048.95 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 24. April 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5800062, Fr. 1 500 000.00, ÖV-Erschliessung Insel / von **Roll**.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 630 vom 11. November 2010	Fr.	1 500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 125 048.95
Kreditunterschreitung (25,00 %)	Fr.	374 951.05

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5800062, Fr. 1 500 000.00, ÖV-Erschliessung Insel / von **Roll**.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 630 vom 11. November 2010	Fr.	1 500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 125 048.95
Kreditunterschreitung (25,00 %)	Fr.	374 951.05

Bern, 14. August 2019

Der Gemeinderat