

## Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

**I510-203, Fr. 295 000.00, Napoleonsbrücke über den Gäbelbach: Neubau;  
Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren****1. Rechtsgrundlagen**

GRB 1096 vom 30. Juni 2004	Fr.	295 000.00
<b>Total Gesamtkredit + Zahlungsgenehmigung</b>	<b>Fr.</b>	<b>295 000.00</b>

**2. Allgemeines**

Kostenvoranschlag Fr. 295 000.00  
 Projektbeginn: 2004  
 Hauptarbeiten vom April – Juni 2005

**3. Kreditabrechnung***3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten*

Bewilligter Kredit	Fr.	295 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	304 155.95
<b>Mehrkosten (3,11 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>9 155.95</b>

**4. Begründung der Mehr- und/oder Minderkosten***4.1 Mehrkosten*

Bauarbeiten	Fr.	29 677.90
Der Aufwand für die Provisorien der Werkleitungen war höher als angenommen.		
Projekt und Bauleitung	Fr.	5 200.95
Der Aufwand war höher als angenommen.		
<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>34 878.85</b>

*4.2 Minderkosten*

Grundstücksänderungen	Fr.	5 397.00
Die Kosten für die Grundstücksänderungen sind günstiger ausgefallen als vorgesehen.		
Diverses und Unvorhergesehenes	Fr.	20 325.90
Die Kosten für Diverses und Unvorhergesehenes mussten nur zu einem kleinen Teil beansprucht werden.		
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>25 722.90</b>

**4.3 Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten**

Mehrkosten	Fr.	34 878.85
Minderkosten	Fr.	25 722.90
<b>Mehrkosten (3,11 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>9 155.95</b>

**5. Beiträge Dritter**

Grundeigentümer-Beiträge	Fr.	160 428.65
Total Beiträge Dritter	Fr.	160 428.65

**6. Nettokosten**

Effektive Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	304 155.95
Beiträge Dritter	Fr.	160 428.65
<b>Nettokosten der Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b>143 727.30</b>

**Prüfungsbericht Finanzinspektorat**

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft. Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Die Eigenleistungen in der Höhe von Fr. 10 000.00 konnten im Detail nicht nachgewiesen werden.

Mit GRB 1096 vom 30. Juni 2004 wurde der Kostenanteil der Grundeigentümerschaften auf 60 % der gesamten Kosten gemäss Bauabrechnung festgesetzt. Im vorliegenden Fall ergibt dies einen Betrag von Fr. 182 493.55. In Rechnung gestellt wurden nur Fr. 160 428.65.

6. Oktober 2009      Der Finanzinspektor sig. B. Büschi      Revisor sig. P. Berner

**Antrag**

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-203, Napoleonsbrücke über den Gäbelbach: Neubau.

Bewilligter Kredit gemäss GRB 1096 vom 30. Juni 2004	Fr.	295 000.00
Effektive Kosten	Fr.	304 155.95
Mehrkosten (3,11 %)	Fr.	9 155.95

- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten wird dem Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung ein Nachkredit von Fr. 9 155.95 beantragt.

Bern, 4. November 2009

Der Gemeinderat