

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Guisanplatz: Verlegung Tramwendeschleife; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

SRB 59 vom 4. Februar 1999; Gesamtbaukredit	Fr. 2 306 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.105.0 (Strassenbau)	Fr. 1 877 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.793.0 (Lichtsignalanlagen)	Fr. 429 000.00

2. Allgemeines

- Kostenvoranschlag Fr. 2 306 000.00 (Preisbasis Mai 1998)
- Projektierung und Vorarbeiten bis Juni 1999
- Hauptarbeiten:
 Baubeginn: Juli 1999
 Bauende: Oktober 2000
 Fertigstellungsarbeiten Dezember 2000

3. Kreditabrechnung**3.1 Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 59 vom 4. Februar 1999	Fr. 2 306 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.105.0 (Strassenbau)	Fr. 1 877 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 775 012.00
Kreditunterschreitung (5,4 %)	Fr. 101 988.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.793 (Lichtsignalanlagen)	Fr. 429 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 480 615.55
Kreditüberschreitung (12,0 %)	Fr. 51 615.55

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten*4.1.1 Mehrkosten Strassenbau*

Bauarbeiten:

Durch die Gestaltungsvorgaben des Stadtrats ergaben sich Mehrkosten, vor allem bei den Randabschlüssen

	Fr. 98 971.95
--	---------------

Honorare:

Durch die Gestaltungsvorgaben des Stadtrates musste das ursprüngliche Bauprojekt umprojektiert werden

	Fr. 44 169.35
--	---------------

Mehrkosten Strassenbau total	Fr. 143 141.30
-------------------------------------	-----------------------

4.1.2 Mehrkosten Lichtsignalanlagen

Bauarbeiten:

Durch die Gestaltungsvorgaben des Stadtrats ergaben sich

Mehrlängen in der Leitungsführung

Fr. 117 123.10

Mehrkosten Lichtsignalanlagen total**Fr. 117 123.10****4.2.1 Minderkosten Strassenbau**

Anteil Nebenarbeiten:

Die Nebenarbeiten konnten minimiert werden (ÖV-Leistungen)

Fr. 95 129.30

Landerwerb:

Der Landerwerb musste nicht getätigt werden

Fr. 150 000.00

Minderkosten Strassenbau total**Fr. 245 129.30****4.2.2 Minderkosten Lichtsignalanlagen**

Honorare:

Dank der TU-Ausschreibung konnten die Honorarkosten minimiert werden

Fr. 32 471.20

Anteil Nebenarbeiten:

Die Nebenarbeiten konnten minimiert werden (ÖV-Leistungen)

Fr. 33 036.35

Minderkosten Lichtsignalanlagen total**Fr. 65 507.55****4.3 Zusammenfassung**

Mehrkosten Strassenbau

Fr. 143 141.30

Minderkosten Strassenbau

Fr. 245 129.30

Minderkosten Strassenbau per Saldo**Fr. 101 988.00**

Mehrkosten Lichtsignalanlagen

Fr. 117 123.10

Minderkosten Lichtsignalanlagen

Fr. 65 507.55

Mehrkosten Lichtsignalanlagen per Saldo**Fr. 51 615.55****5. Beiträge Dritter**

Losinger Construction, Beitrag gemäss Vertrag vom 28. Mai 1998

Fr. 50 000.00

*Total Beiträge Dritter**Fr. 50 000.00***6. Nettokosten der Gemeinde**

Baukosten Strassenbau gemäss Abrechnung

Fr. 1 775 012.00

Beiträge Dritter

Fr. 50 000.00

*Nettokosten Strassenbau der Gemeinde**Fr. 1 725 012.00*

Baukosten Lichtsignalanlagen gemäss Abrechnung

Fr. 480 615.55

Beiträge Dritter

Fr. .00

*Nettokosten Lichtsignalanlagen der Gemeinde**Fr. 480 615.55*

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 13. Oktober 2006 die Genehmigung.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Guisanplatz, Verlegung Tramwendeschleife.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 59 vom 4. Februar 1999	Fr. 2 306 000.00
Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.105.0 (Strassenbau)	Fr. 1 877 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 775 012.00
Kreditunterschreitung (5,4 %)	Fr. 101 988.00
Zu Lasten Kredit-Nr. 220.501.793.0 (Lichtsignalanlagen)	Fr. 429 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 480 615.55
Kreditüberschreitung (12,0 %)	Fr. 51 615.55

Bern, 24. Oktober 2007

Der Gemeinderat