

## 2016.TVS.000022

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

### I5100417, Fr. 1 570 000.00, Fussgänger Verbindung Loryplatz-Loryspital (Anteil Tiefbauamt); Kreditabrechnung

#### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 540 vom 15. November 2018 (Anteil Tiefbauamt)	Fr.	1 570 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1 570 000.00</b>

#### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

##### 2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 1 570 000.00 (Preisbasis Januar 2018)
Projektbeginn:	2015
Projektende:	2022
Hauptarbeiten:	Baubeginn März 2019, Bauende Februar 2020, Fertigstellungsarbeiten August 2021

##### 2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurde eine hochwertige Treppenverbindung zwischen dem Loryplatz und dem Loryspital erstellt. Der Stadtbach wurde im Bereich Friedbühlplatz geöffnet, dieser wurde umgestaltet. Die Geländer und Umgebungsarbeiten werden den Fussweg entlang des Stadtbachs massiv auf.

##### 2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Aufgrund der Trockenheit im Jahr 2019 und anderer Baustellen konnte der Stadtbach komplett abgestellt werden. Dies hat sich positiv auf die Hauptbauarbeiten ausgewirkt (Gewässerschutz).

##### 2.4 Spezielle Auflagen oder Beschlüsse

Die Beschlüsse wurden an keine speziellen Auflagen gehängt.

#### 3. Kreditabrechnung

##### 3.1 Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	864 034.50
Bruttoinvestition	Fr.	846 034.50

##### 3.2 Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	846 034.50
./. Verpflichtungskredit	Fr.	1 570 000.00
Kreditunterschreitung (44,97 %)	Fr.	705 965.50

#### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

##### 4.1. Minderkosten

- Projektierung	Fr.	190 269.00
<i>Für die Realisierungsphase wurde mit dem Gesamtleiter eine kostengünstige Preispauschale vereinbart. Dadurch entstanden geringere Kosten als im KV geplant war.</i>		
- Baukosten	Fr.	358 520.65
<i>Die Arbeiten konnten ohne umfangreiche Gewässerschutzmassnahmen erfolgen, da das Wetter heiss und trocken war. Davon konnte in der Prognose nicht ausgegangen werden. Die gesamten Schutzmassnahmen (Abschottung, Mehraufwand Bauarbeiten, Wasserhaltung- und Absetzbecken, Reinigungsanlagen etc.) wurden nicht benötigt. Diese Arbeiten vielen allesamt weg.</i>		
- Diverses	Fr.	37 351.80
<i>Durch das schöne Wetter entfielen auch diverse Arbeiten für den Witterungsschutz der Baustelle (Abdecken, etc).</i>		
- Unvorhergesehenes	Fr.	119 824.05
<i>Wird aufgrund der optimierten Baukosten ebenfalls reduziert.</i>		
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>705 965.50</b>

##### 4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	705 965.50
<b>Kreditunterschreitung (44,97 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>705 965.50</b>

#### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 846 034.50 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 14. November 2023

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner      Revisorin: sig. S. Kissling

#### Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100417, Fr. 1 570 000.00, Fussgängerverbindung Loryplatz-Loryspital (Anteil Tiefbauamt).

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 540 vom 15. November 2018	Fr.	1 570 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 570 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	846 034.50
Kreditunterschreitung (44,97 %)	Fr.	705 965.50

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Fussgängerverbindung Loryplatz-Loryspital (Anteil Tiefbauamt).

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 540 vom 15. November 2018	Fr.	<u>1 570 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 570 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>846 034.50</u>
Kreditunterschreitung (44,97 %)	Fr.	705 965.50

Bern, 6. Dezember 2023

Der Gemeinderat