

07.000260

(07/244)

Reg. 65/-00

Vortrag des Gemeinderates an den Stadtrat

Kanalnetzsanierung Wildhainweg; Kreditabrechnung

1. Grundlagen

SRB 184 vom 25. August 1994; Baukredit	Fr.	936 000.00
GRB 1203 vom 31. Mai 1994;		
Total Gesamtbaukredit + Zahlungsgenehmigung	Fr.	936 000.00

2. Allgemeines

- Kostenvoranschlag Fr. 936 000.00 (Preisbasis Mai 1994)
- Projektierungen und Vorarbeiten bis Ende 1994
- Hauptarbeiten:
 - Baubeginn: April 1995
 - Bauende: Juni 1996
 - Fertigstellungsarbeiten im Oktober 1997

3. Kreditabrechnung

Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit gemäss SRB vom 25.8.1994	Fr.	936 000.00
Mit diesem Kredit wurden sanierungsbedürftige Privatanschlüsse vorfinanziert.		

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	858 036.30
./. Abzug Beitrag Debitorenverlust	Fr.	-24 570.00
./. Abzug vorfinanzierte Privatanschlüsse	Fr.	-167 793.40

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	665 672.90
Minderkosten (28.9 %)	Fr.	270 327.10

3.2 Teuerungsabrechnung

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	665 672.90
Indexteuerung KV bis Submission T1	Fr.	0.00
Ausgewiesene Teuerung während der Bauzeit T2	Fr.	2 858.40
Teuerung T1 + t2	Fr.	2 858.40

Baukosten nach Abzug der Teuerung	Fr.	662 814.50
Bewilligter Kredit	Fr.	936 000.00
<i>Minderkosten (29.2 %)</i>	<i>Fr.</i>	<i>273 185.50</i>

4. Begründung der Mehr - und Minderkosten

4.1 Mehrkosten

keine	Fr.	0.00
Total Mehrkosten	Fr.	0.00

4.2 Minderkosten

Inkonvenienzen	Fr.	1 000.00
Es sind keine Kosten angefallen.		

Baumeisterarbeiten	Fr.	176 498.15
---------------------------	------------	-------------------

Die Minderkosten sind auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Günstige Vergabe wegen Wettbewerbssituation und koordinierter Submission mit Gas- und Wasserleitungen.
- Einsparungen an Spriessung wegen kombiniertem Leitungsgraben mit Gas- und Wasserleitungen.
- Wegen gutem Baugrund war der Anteil Handaushub minimal.

Werkleitungen	Fr.	20 000.00
----------------------	------------	------------------

- Keine Kosten angefallen, da Gas- und Wasserleitungen koordiniert mit den Abwasserleitungen saniert wurden.

Ingenieurhonorare	Fr.	17 067.55
--------------------------	------------	------------------

- Durch die günstigere Bauweise wurde der Aufwand des Ingenieurs reduziert.

Diverses und Unvorhergesehenes	Fr.	55 761.40
---------------------------------------	------------	------------------

- Vorgesehene Regiekosten von Fr. 50 000.00 wurden im Kapitel Baumeisterarbeiten verbucht

Total Minderkosten	Fr.	270 327.10
---------------------------	------------	-------------------

Mehr- und Minderkosten

Total Mehrkosten	Fr.	0.00
Total Minderkosten	Fr.	270 327.10
Total Minderkosten	Fr.	270 327.10

5. Beiträge Dritter

keine	Fr.	0.00
<i>Total Beiträge Dritter</i>	<i>Fr.</i>	<i>0.00</i>

6. Nettokosten der Gemeinde

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	665 672.90
Beiträge Dritter	Fr.	0.00
Debitorenverlust	Fr.	24 570.00
Nettokosten der Gemeinde	Fr.	690 242.90

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 17. April 2003 die Genehmigung.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Kanalnetzsanierung Wildhainweg.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 184 vom 25.8. 1994	Fr.	936 000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	858 036.30
./.. Abzug Beitrag Debitorenverlust	Fr.	-24 570.00
./.. Abzug vorfinanzierte Privatanschlüsse	Fr.	-167 793.40
Baukosten netto	Fr.	665 672.90
Kreditunterschreitung (28.9%)	Fr.	270 327.10

Bern, 15. August 2007

Der Gemeinderat