

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100130, Fr. 510 000.00, Erneuerung Lichtsignalanlage K037 Inselplatz; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 42 vom 12. Februar 2015	Fr.	510 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	510 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 510 000.00 (Preisbasis 2008)

Projektbeginn: 4.12.2014

Projektende: 22.9.2015

Hauptarbeiten:

Baubeginn März 2014, Bauende Dezember 2016, Fertigstellungsarbeiten 2018

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Projektänderungen und Vorkommnisse

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	480 010.05
Bruttoinvestition	Fr.	480 010.05

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	480 010.05
./. Verpflichtungskredit	Fr.	510 000.00
Kreditunterschreitung (5,88 %)	Fr.	29 989.95

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- Lichtsignalanlage	Fr.	3 104.15
<i>Die Mehrkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>		
- Signalisation, Markierung	Fr.	9 383.70
<i>Signalisation: wegen Bauablauf konnte die Demontage und Montage</i>		

nicht auf einmal durchgeführt werden.

Markierung: taktil- visuelle Markierung nach UHR (wurde in dem KV nicht eingerechnet)

- Honorare <i>Beobachtung und Analyse der Busbevorzugung</i>	Fr.	4 219.55
Mehrkosten	Fr.	16 707.40
4.2 Minderkosten		
- Kommunikationskabelnetz <i>Ein Kabel konnte man verlängern und musste nicht ersetzt werden.</i>	Fr.	12 036.20
- Bauarbeiten <i>Vereinfachte Bauweise generierte Minderkosten.</i>	Fr.	10 952.05
- Provisorien <i>Die Einsatzdauer der Provisorien konnten verkürzt werden und damit die Mietkosten</i>	Fr.	3 558.80
- Verkehrsregelung <i>Die Bauphasen konnten so koordiniert werden, dass weniger Verkehrsdienst zur Verkehrsregelung notwendig war</i>	Fr.	12 709.25
- Eigenleistung <i>Es wurden keine Eigenleistungen geltend gemacht</i>	Fr.	5 000.00
- Unvorhergesehenes <i>Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>	Fr.	2 441.05
Minderkosten	Fr.	46 697.35
4.2. Zusammenfassung		
Mehrkosten	Fr.	16 707.40
Minderkosten	Fr.	46 697.35
Kreditunterschreitung (5,88 %)	Fr.	29 989.95

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 480 010.05 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 29. März 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die Kreditabrechnung betreffend I5100130, Fr. 510 000.00, Erneuerung Lichtsignalanlage K037 Inselplatz.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 42 vom 12. Februar 2015	Fr.	510 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	510 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	480 010.05
Kreditunterschreitung (5,88 %)	Fr.	29 989.95

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I5100130, Fr. 510 000.00, Erneuerung Lichtsignalanlage K037 Inselplatz.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 42 vom 12. Februar 2015	Fr.	<u>510 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	510 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>480 010.05</u>
Kreditunterschreitung (5,88 %)	Fr.	29 989.95

Bern, 24. April 2019

Der Gemeinderat