

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Mingerstrasse–Ostermundigenstrasse: Kanalnetzerweiterung; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

SRB 182 vom 24. August 1994; Baukredit	Fr. 1 800 000.00
GRB 968 vom 4. Mai 1994	
Total Gesamtbaukredit + Zahlungsgenehmigung	Fr. 1 800 000.00

2. Allgemeines

- Kostenvoranschlag Fr. 1 800 000.00 (Preisbasis April 1994)
- Projektierung und Vorarbeiten: 1. Teil bis Ende 1995, 2. Teil bis Ende 2001
- Hauptarbeiten:
 - Baubeginn: 1. Teil Februar 1996; 2. Teil Dezember 2001
 - Bauende: 1. Teil August 1996; 2. Teil Oktober 2003
 - Fertigstellungsarbeiten: 1. Teil Frühling 1997; 2. Teil Frühling 2004

3. Kreditabrechnung**3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 182 vom 24.8.1994	Fr. 1 800 000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 655 746.90
Minderkosten (8,0 %)	Fr. 144 253.10

3.2 Teuerungsabrechnung

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 655 746.90
Indexteuerung KV bis Submission T1	Fr. 0.00
Ausgewiesene Teuerung während der Bauzeit T2	Fr. 0.00
Teuerung T1 + T2	Fr. 0.00
Baukosten nach Abzug der Teuerung	Fr. 1 655 746.90
Bewilligter Kredit	Fr. 1 800 000.00
Minderkosten (8,0 %)	Fr. 144 253.10

4. Begründung der Mehr - und Minderkosten

4.1 Mehrkosten

Ingenieurarbeiten	Fr.	16 581.20
Zusatzarbeiten für Projektüberarbeitung im Bereich des neuen Gewerbebaus der Winterthur-Versicherung.		

Total Mehrkosten **Fr. 16 581.20**

4.2 Minderkosten

Baumeisterarbeiten	Fr.	16 721.40
Die geplante Schmutzwasserleitung im Bereich des neuen Gewerbebaus der Winterthur Versicherung wurde nicht realisiert.		

Werkleitungen	Fr.	110 000.00
Keine Kosten angefallen.		

Diverses und Unvorhergesehenes	Fr.	34 112.90
Der Anteil Unvorhergesehenes musste nur teilweise beansprucht werden.		

Total Minderkosten **Fr. 160 834.30**

4.3 Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	16 581.20
Minderkosten	Fr.	160 834.30

Total Minderkosten **Fr. 144 253.10**

5. Beiträge Dritter

Keine	Fr.	0.00
-------	-----	------

Total Beiträge Dritter *Fr. 0.00*

6. Nettokosten der Gemeinde

Baukosten brutto gemäss Abrechnung	Fr.	1 655 746.90
Beiträge Dritter	Fr.	0.00

Nettokosten der Gemeinde **Fr. 1 655 746.90**

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Berichten vom 18. Mai 1998 und 26. September 2006 die Genehmigung.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Mingerstrasse–Ostermundigenstrasse: Kanalnetzerweiterung.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 182 vom 24. August 1994	Fr. 1 800 000.00
Effektive Kosten	Fr. 1 655 746.90

Kreditunterschreitung	Fr. 144 253.10
------------------------------	-----------------------

Bern, 12. September 2007

Der Gemeinderat