

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorbereitende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**I8500215, Fr. 490 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage; Kreditabrechnung**

**1. Kreditbeschlüsse**

Stadtratsbeschluss SRB 331 vom 14. August 2014	Fr.	490 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>490 000.00</b>

**2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen**

*2.1 Kurzbeschreibung*

Kostenvoranschlag Fr. 800 000.00 (Preisbasis 2011)  
 Projektbeginn: 2011  
 Projektende: 2011  
 Hauptarbeiten:  
 Baubeginn 2014, Bauende 2014, Fertigstellungsarbeiten 2014

*2.2 Zielerreichung/Auftragstreue*

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

*2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse*

Keine besonderen Vorkommnisse

**3. Kreditabrechnung**

*3.1. Bruttoinvestition*

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	424 709.55
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	33 668.80
Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35

*3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit*

Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35
./.. Verpflichtungskredit	Fr.	490 000.00
Kreditunterschreitung (6.45 %)	Fr.	31 621.65

#### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

##### 4.1 Mehrkosten

- 1.1 Ersatz Kanalisation <i>Der angetroffene Zustand der SE-Anlagen bedingte zusätzliche Massnahmen an den Infrastrukturen.</i>	Fr.	10 605.80
- 1.2 Umleitungsmassnahmen MIV <i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>	Fr.	340.95

<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>10 946.75</b>
-------------------	------------	------------------

##### 4.2 Minderkosten

- 1.3 Honorare, Kommunikation, Gebühren <i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>	Fr.	4 434.95
- 1.4 Koordination/Abklärungen <i>Durch den effizienten Bauablauf sowie die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte der Koordinationsaufwand stark reduziert werden. Es mussten keine zusätzlichen Fachspezialisten beigezogen werden.</i>	Fr.	38 133.45

<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>42 568.40</b>
---------------------	------------	------------------

##### 4.3 Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	10 946.75
Minderkosten	Fr.	42 568.40
<b>Kreditunterschreitung (6.45 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>31 621.65</b>

#### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 458 378.35 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 1. März 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner      Revisor: sig. P. Berner

#### Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die Kreditabrechnung betreffend I8500215, Fr. 490 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	490 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	490 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35
Kreditunterschreitung (6.45 %)	Fr.	<b>31 621.65</b>

### Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I8500215, Fr. 490 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	490 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	490 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35
Kreditunterschreitung (6.45 %)	Fr.	<b>31 621.65</b>

Bern, 27. März 2019

Der Gemeinderat