

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Neubrückstrasse: Stützmauer-Erneuerung und Verkehrsmassnahmen; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlagen**

Stadtratsbeschluss 099 vom 14. März 1996

- zulasten Kredit-Nr. I7300024 (alt: 540.501.062.0) Fr. 390 000.00

**2. Allgemeines**

Die Prüfung der Originalbelege durch das Finanzinspektorat konnte nicht durchgeführt werden, da die gesamten Dokumentationen zu dieser Kreditabrechnung verwaltungsintern verloren gegangen sind. Das Finanzinspektorat empfiehlt dem Stadtrat, jedoch unter Vorbehalt der Revisionsbemerkung, die Kreditabrechnung des Tiefbauamts vom 11. Juni 2003 betreffend „Neubrückstrasse: Stützmauer-Erneuerung und Verkehrsmassnahmen, Baukredit“ mit der Kreditunterschreitung von Fr. 72 427.95 zu genehmigen.

Kostenvoranschlag Fr. 400 000.00 (Preisbasis 1. Oktober 1995).

Baubeginn Hauptarbeiten: April 1996

Bauende: Juli 1997

Die Verkehrsmassnahmen am bergwärts führenden Gehweg wurden mehrheitlich vom damaligen Strasseninspektorat der Stadt Bern zusammen mit den üblichen Unterhaltsarbeiten realisiert.

**3. Kreditabrechnung****3.1. Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB vom 14. März 1996 Fr. 390 000.00

Effektive Baukosten gemäss Abrechnung Fr. 317 572.05

**Kreditunterschreitung (18.6%) Fr. 72 427.95**

**4. Begründung der Mehr- und Minderkosten****4.1. Mehrkosten**

Keine.

#### 4.2. *Minderkosten*

<i>Stützmauer-Erneuerung:</i>	Fr. 36 040.05
Kosteneinsparungen infolge einer sehr günstigen Baumeister-Offerte. Das Erdreich der steilen Böschung war sehr kompakt und vorgesehene Hangsicherungsmassnahmen für eine Erhöhung der Stabilität waren nicht nötig. Die Sicherung von Werkleitungen, Fahrleitungsmasten der BERNMOBIL (damals noch SVB) und der Bäume war weniger aufwändig als vorgesehen.	
<i>Verkehrsmassnahmen:</i>	Fr. 3 115.65
Der budgetierte Betrag musste nicht voll beansprucht werden.	
<i>Untersuchungen und Honorare:</i>	Fr. 9 406.10
Der budgetierte Betrag musste nicht voll beansprucht werden.	
<i>Diverses und Unvorhergesehenes:</i>	Fr. 23 866.15
Der budgetierte Betrag musste nicht voll beansprucht werden.	
<b>Minderkosten total</b>	<b>Fr. 72 427.95</b>

#### 4.3. *Zusammenfassung*

Mehrkosten	Fr. 0.00
Minderkosten	Fr. 72 427.95
<b>Minderkosten per Saldo</b>	<b>Fr. 72 427.95</b>

### 5. **Beiträge**

Von dritter Seite wurden keine Beiträge ausgerichtet.

### 6. **Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 12. Mai 2004 die Genehmigung.

#### **Antrag**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Neubrückstrasse: Stützmauer-Erneuerung und Verkehrsmassnahmen.

Bewilligter Kredit gemäss SRB Nr. 99 vom 14. März 1996	Fr. 390 000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr. 317 572.05
<i>Kreditunterschreitung (18.6%)</i>	Fr. 72 427.95

Bern, 20. August 2008

Der Gemeinderat