

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorbereitende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I8500175, Fr. 2 100 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 385 vom 19. September 2013	Fr.	2 100 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 100 000.00

Im gleichen SRB wurde auch der Kredit Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag bewilligt.

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 2 100 000.00 (Preisbasis März 2013)
Projektbeginn:	November 2011
Projektende:	Sommer 2013
Hauptarbeiten:	Ersatz Mischwasserkanal
	Baubeginn Herbst 2013, Bauende Dezember 2014, Fertigstellungsarbeiten 2016

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Weil das Projekt Tram Region Bern nicht realisiert wurde, musste weniger um die Grossbaustelle koordiniert werden und diverse unvorhergesehene Arbeiten mussten deshalb nicht ausgeführt werden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 490 065.45
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	118 602.85
Bruttoinvestition	Fr.	1 608 668.30

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	1 608 668.30
./. Verpflichtungskredit	Fr.	2 100 000.00
Kreditunterschreitung (23,40 %)	Fr.	491 331.70

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Minderkosten

- Baukosten Kanal <i>Die Arbeiten konnten günstiger vergeben werden als im KV angenommen</i>	Fr.	203 643.60
- Honorar für Ingenieurleistungen <i>Weniger Koordinationsaufwand, da Tram Region Bern abgelehnt wurde</i>	Fr.	99 944.50
- Unvorhergesehenes/Diverses <i>Keine unvorhergesehenen Ereignisse mit grosser Kostenfolge aufgetreten</i>	Fr.	187 743.60
Minderkosten	Fr.	491 331.70

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	491 331.70
Kreditunterschreitung (23,40 %)	Fr.	491 331.70

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 1 608 668.30 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 20. November 2018

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSSR die Kreditabrechnung betreffend I8500175, Fr. 2 100 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg.

Verpflichtungskredit SRB-Nr. 385 vom 19. September 2013	Fr.	2 100 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 100 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 608 668.30
Kreditunterschreitung (23,40 %)	Fr.	491 331.70

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I8500175, Fr. 2 100 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg.

Verpflichtungskredit SRB-Nr. 385 vom 19. September 2013	Fr.	2 100 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 100 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 608 668.30
Kreditunterschreitung (23,40 %)	Fr.	491 331.70

Bern, 20. Februar 2019

Der Gemeinderat