

## 2016.TVS.000016

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

### I5200219, Fr. 785 000.00, Friedbühlanlage: Arealumnutzung und Umgestaltung in Grünanlage; Kreditabrechnung

#### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 2016-312 vom 9. Juni 2016	Fr.	785 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>785 000.00</b>

#### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

##### 2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 785 000.00 (Preisbasis November 2015)
Projektbeginn:	2015
Projektende:	2019
Hauptarbeiten:	Baubeginn Oktober 2016, Bauende Juni 2017, Fertigstellungsarbeiten Sommer 2019

##### 2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Die Friedbühlanlage wurde gemäss Stadtratsbeschluss ohne Abstriche erstellt. Bereits nach zwei Jahren erfreut sich die Grünanlage grosser Beliebtheit.

##### 2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse.

#### 3. Kreditabrechnung

##### 3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	638 758.64
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64

##### 3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64
./. Verpflichtungskredit	Fr.	785 000.00
Kreditunterschreitung (18.63 %)	Fr.	146 241.36

##### 3.3. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	638 758.64
./. Investitionseinnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	638 758.64

#### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

##### 4.1. Minderkosten

- Gartenanlage, Trottoir, Baumreihe, Infrastruktur Friedhofteil: Insbesondere durch den Wegfall spezifischer Quartierausstattungen wie Unterstand, Wasserzapfstelle und Tischgrill (KV: 36 500 Franken), da sich kein Bedürfnis seitens Quartier zeigte.	Fr.	47 136.85
- Honorare, Nebenkosten: Einsparungen beim Honorar der Landschaftsarchitekten und Bauingenieur (diese Kosten sind dem Landschaftsarchitekten zugewiesen worden).	Fr.	30 722.40
- Unvorhergesehenes: Nur sehr wenig Unvorhergesehenes aufgetreten.	Fr.	68 382.11
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>146 241.36</b>

##### 4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	146 241.36
<b>Kreditunterschreitung (18.63 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>146 241.36</b>

#### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 638 758.64 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 5. Februar 2021

Stv. Leitung Finanzinspektorat: Sig. P. Jurt

Revisor: sig. K. Lehmann

#### Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5200219, Fr. 785 000.00, Friedbühnanlage: Arealumnutzung und Umgestaltung in Grünanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 2016-312 vom 9. Juni 2016	Fr.	785 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	785 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64
Kreditunterschreitung (18.63 %)	Fr.	146 241.36

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5200219, Fr. 785 000.00, Friedbühlanlage: Arealumnutzung und Umgestaltung in Grünanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 2016-312 vom 9. Juni 2016	Fr.	<u>785 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	785 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64
Kreditunterschreitung (18.63 %)	Fr.	<u>146 241.36</u>

Bern, 7. April 2021

Der Gemeinderat