

2013.FI.000005

I510-042, Fr. 940 000.00, Bümpliz Süd: Definitive Gestaltung des Bahnhofplatzes; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

1. Rechtsgrundlagen

Stadtratsbeschluss 077 vom 4. März 1999	Fr.	475 000.00
Stadtratsbeschlüsse 077 vom 4. März 1999 und 028 vom 29. Januar 2004		465 000.00
Total Gesamtkredit	Fr.	940 000.00

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag Fr. 445 000.00
Projektbeginn: November 1997
Hauptarbeiten vom März 2000 - September 2007

3. Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit Strassenbau	Fr.	940 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	940 183.05
Mehrkosten (0,02 %)	Fr.	183.05

4. Begründung der Mehrkosten

Bauarbeiten Lagerhausweg	Fr.	183.05
Die Mehrkosten bewegen sich innerhalb der Genauigkeit des KV		
Mehrkosten	Fr.	183.05

5. Beiträge Dritter

Abgeltungen der Planungsmehrwerte	Fr.	262 610.10
Total Beiträge Dritter	Fr.	262 610.10

6. Nettokosten der Gemeinde

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	940 183.05
Beiträge Dritter	Fr.	262 610.10
Nettokosten der Gemeinde	Fr.	677 572.95

7. Prüfbericht Finanzinspektorat

Das Finanzinspektorat hat die ordnungsgemäss erstellte Kreditabrechnung geprüft. Es empfiehlt die Genehmigung.

13. September 2013 Der Finanzinspektor sig. B. Büschi

Sonderaktion Abrechnung Kreditabrechnungen 2012, SRB 276 vom 21. Juni 2012

Wir werden die Kreditabrechnung in den zusammenfassenden Prüfungsbericht an den Stadtrat über die Abrechnung der von ihm gesprochenen Kredite aufnehmen und den Antrag zur Bewilligung des nicht teuerungsbedingten Nachkredits von Fr. 183.05 stellen.