

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Sanierung Bundesgasse; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

SRB 85 vom 11. März 1993; Gesamtbaukredit	Fr.	4 310 000.00
- zu Lasten Strassenbau (Konto-Nr. 540.501.023.0)	Fr.	2 570 000.00
- zu Lasten Gasversorgung	Fr.	260 000.00
- zu Lasten Wasserversorgung	Fr.	1 480 000.00

Mit der Ausgliederung der Gas- und Wasserversorgung erfolgt die Abrechnung dieser Teilkredit durch Energie Wasser Bern. Die vorliegende Kreditabrechnung betrifft ausschliesslich den Teilkredit Strassenbau.

2. Allgemeines

- Kostenvoranschlag Fr. 2 570 000.00 (Preisbasis Mai 1992).
- Baubeginn: August 1993
- Bauende: Oktober 1994

3. Kreditabrechnung**3.1. Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 85 vom 11. März 1993	Fr.	4 310 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.023.0 (Strassenbau)	Fr.	2 570 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	2 566 094.95
Kreditunterschreitung (0.15%)	Fr.	3 905.05

3.2. Kostenzusammenstellung Teuerung

- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.023.0 (Strassenbau)			
Erstellungskosten gemäss Abrechnung			Fr. 2 566 094.95
Ausgewiesene Teuerung während der Bauzeit T2	Fr.	7 175.10	
Teuerung T2			Fr. 7 175.10
Baukosten nach Abzug der Teuerung			Fr. 2 558 919.85
Bewilligter Kredit			Fr. 2 570 000.00
Kreditunterschreitung (0.43%)			Fr. 11 080.15

4. Begründung der Minder- und Mehrkosten

4.1 Minderkosten

4.1.1 Diverses:

Das Konto Unvorhergesehenes musste nur zum Teil beansprucht werden.

Fr. 58 169.50

4.1.2 Lichtsignalanlage:

Einzelne Ampeln mit Masten konnten wieder verwendet werden.

Fr. 20 912.35

Minderkosten Strassenbau total

Fr. 79 081.85

4.2 Mehrkosten

4.2.1 Bauarbeiten

Im Kreuzungsbereich Christoffelgasse mussten grössere Anpassungen der Busplatten vorgenommen werden.

Fr. 63 022.25

4.2.2 Projekt und Bauleitung

Mit den Staatsbesuchen und den aufwändigen Verkehrsprovisorien wurden Mehrleistungen notwendig.

Fr. 12 154.55

Mehrkosten Strassenbau total

Fr. 75 176.80

4.3 Zusammenfassung

Minderkosten Strassenbau

Fr. 79 081.85

Mehrkosten Strassenbau

Fr. 75 176.80

Minderkosten per Saldo

Fr. 3 905.05

5. Beiträge Dritter

Bundesamt für Konjunkturfragen; Investitionszulage

Fr. 328 500.00

Total Beiträge Dritter

Fr. 328 500.00

6. Nettokosten der Gemeinde

Baukosten gemäss Abrechnung

Fr. 2 566 094.95

Beiträge Dritter

Fr. 328 500.00

Nettokosten der Gemeinde

Fr. 2 237 594.95

7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 14. Dezember 2006 die Genehmigung.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung für die Sanierung der Bundesgasse.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 85 vom 11. März 1993	Fr. 4 310 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.023.0 (Strassenbau)	Fr. 2 570 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 2 566 094.95
Kreditunterschreitung (0.2 %)	Fr. 3 905.05

Bern, 4. Juli 2007

Der Gemeinderat