

2016.TVS.000162

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100430, Fr. 350 000.00, Teilerneuerung Lichtsignalanlage Monbijou-/Eigerstrasse; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 320 vom 1. Juni 2017	Fr.	350 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	350 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 350 000.00 (Preisbasis 2016)
Projektbeginn:	09.12.2015
Projektende:	31.03.2019
Baubeginn:	09.07.2018
Bauende:	19.07.2018
Fertigstellungsarbeiten:	14.11.2018

2.2 Zielerreichung/ Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Projektänderungen und Vorkommnisse

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	274 581.50
Bruttoinvestition	Fr.	274 581.50

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	274 581.50
./. Verpflichtungskredit	Fr.	350 000.00
Kreditunterschreitung (21,55 %)	Fr.	75 418.50

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- Honorare	Fr.	20 683.50
Zusätzliche Aufwände infolge einer notwendigen Verkehrszählung sowie Mehraufwänden bzgl. Koordination mit Baustelle KIFE und Mehraufwänden während der Bauleitung.		
Mehrkosten	Fr.	20 683.50

4.2. Minderkosten

- Lichtsignalanlage	Fr.	28 833.70
Verzicht auf den Ersatz von 3 Masten aufgrund des guten Zustandes.		
- Tiefbauarbeiten	Fr.	5 087.20
Es mussten 3 Mastfundamente weniger ausgeführt werden.		
- Diverses	Fr.	12 181.10
Es wurde weniger Verkehrsdienst benötigt, da Bauablauf zügig und ohne Probleme verlief.		
- Unvorhergesehenes	Fr.	50 000.00
Der vorgesehene Betrag musste nicht beansprucht werden.		
Minderkosten	Fr.	96 102.00

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	20 683.50
Minderkosten	Fr.	96 102.00
Kreditunterschreitung (21,55 %)	Fr.	75 418.50

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 274 581.50 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Der Kredit wird aktuell in der Anlageklasse 1407 «Anlagen im Bau» geführt. Die letzte Buchung auf den Kredit wurde am 29. Juli 2019 getätigt. Der Kredit hätte per 31.12.2019 umgegliedert und abgeschrieben werden müssen.

Das FI empfiehlt den Kredit per 31.12.2020 in die entsprechenden Anlageklasse umzugliedern und Abschreibungen vorzunehmen.

Bern, 30. März 2020

Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt

Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100430, Fr. 350 000.00, Teilerneuerung Lichtsignalanlage Monbijou-/Eigerstrasse.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 320 vom 1. Juni 2017	Fr.	<u>350 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	350 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>274 581.50</u>
Kreditunterschreitung (21,55 %)	Fr.	75 418.50

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100430, Fr. 350 000, Teilerneuerung Lichtsignalanlage Monbijou-/Eigerstrasse.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 320 vom 1. Juni 2017	Fr.	<u>350 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	350 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>274 581.50</u>
Kreditunterschreitung (21,55 %)	Fr.	75 418.50

Bern, 6. Mai 2020

Der Gemeinderat