

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100327, Fr. 1 600 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB-Nr. 385 vom 19. September 2013	Fr.	1 600 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 600 000.00

Im gleichen SRB wurde auch der Kredit Zentweg: Ersatz Mischabwasserleitung bewilligt.

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 1 600 000.00 (Preisbasis März 2013)
Projektbeginn:	Das Projekt wurde durch ewb erstellt.
Projektende:	Festlegung der Kostenteiler Belag (ewb-TAB) im Januar 2013
Hauptarbeiten:	Sanierung Strassenbelag im Bereich der ewb-Baustellen Baubeginn 2013, Fertigstellungsarbeiten 2017

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Weil das Projekt Tram Region Bern nicht realisiert wurde, musste weniger um die Grossbaustelle koordiniert werden und diverse unvorhergesehene Arbeiten mussten deshalb nicht ausgeführt werden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	876 145.55
Bruttoinvestition	Fr.	876 145.55

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	876 145.55
./. Verpflichtungskredit	Fr.	1 600 000.00
Kreditunterschreitung (45,24 %)	Fr.	723 854.45

3.3. Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr.	250 000.00
Investitionseinnahmen	Fr.	250 000.00

3.4. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	876 145.55
./. Investitionseinnahmen	Fr.	250 000.00
Nettoinvestition	Fr.	626 145.55

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- Restbereich Galgenfeld	Fr.	251 004.40
<i>Die Kostenüberschreitung ist als Folge der Rechnungstellung (Gesamt- abrechnung) von ewb entstanden. Dadurch sind höhere Minderkosten unter Punkt 4.2 entstanden.</i>		

Mehrkosten	Fr.	251 004.40
-------------------	------------	-------------------

4.2. Minderkosten

Generell können die Minderkosten damit begründet werden, dass bei der Kalkulation ein m²-Preis für den Belag von Fr. 110.00 angenommen wurde. Die eingegebenen Preise der beiden beteiligten Unternehmer lagen aber unter der Hälfte.

- Libellenweg <i>Siehe oben</i>	Fr.	250 000.00
- Zikadenweg <i>Siehe oben</i>	Fr.	200 000.00
- Burgfeld <i>Siehe oben</i>	Fr.	373 654.85
- Honorar für Ingenieurleistungen <i>Weniger Koordinationsaufwand, da Tram Region Bern abgelehnt wurde</i>	Fr.	51 204.00
- Unvorhergesehenes/Diverses <i>Keine unvorhergesehenen Ereignisse aufgetreten</i>	Fr.	100 000.00

Minderkosten	Fr.	974 858.85
---------------------	------------	-------------------

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	251 004.40
Minderkosten	Fr.	974 858.85
Kreditunterschreitung (45,24 %)	Fr.	723 854.45

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 876 145.55 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 20. November 2018

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSS die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100327, Fr. 1 600 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg.

Verpflichtungskredit SRB-Nr. 385 vom 19. September 2013	Fr.	1 600 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 600 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	876 145.55
Kreditunterschreitung (45,24 %)	Fr.	723 854.45

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100327, Fr. 1 600 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg.

Verpflichtungskredit SRB-Nr. 385 vom 19. September 2013	Fr.	1 600 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 600 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	876 145.55
Kreditunterschreitung (45,24 %)	Fr.	723 854.45

Bern, 20. Februar 2019

Der Gemeinderat