

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100350, Fr. 550 000.00, Aare Elfenau: Ufersicherungsmassnahmen; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Stadtratsbeschluss SRB 516 vom 4. Dezember 2014 | Fr. | 550 000.00 |
| Verpflichtungskredit Total | Fr. | 550 000.00 |

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 550 000.00

Projektbeginn: 2014

Projektende: 2015

Hauptarbeiten:

Baubeginn Dezember 14, Bauende 2015, Fertigstellungsarbeiten 2015

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Das kantonale Projekt «Nachhaltiger Hochwasserschutz Aare Thun - Bern» stand kurz vor der Genehmigung. In diesem Projekt waren in einer ersten Bauphase Amphibienmassnahmen vorgesehen. Damit im Fall einer Genehmigung diese Massnahmen hätten ausgeführt werden können, waren diese baulichen Massnahmen in der Baumeistersubmission integriert. Jedoch verzögerte sich die Genehmigung des Projekts «aarewasser» und diese Amphibienmassnahmen wurden nicht ausgeführt.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| Ausgaben IR (Aktivierungen) | Fr. | 221 643.60 |
| Bruttoinvestition | Fr. | 221 643.60 |

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| Bruttoinvestition | Fr. | 221 643.60 |
| ./. Verpflichtungskredit | Fr. | 550 000.00 |
| Kreditunterschreitung (59.70 %) | Fr. | 328 356.40 |

3.3. Investitionseinnahmen

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| Kantonbeitrag | Fr. | 72 836.85 |
| Investitionseinnahmen | Fr. | 72 836.85 |

3.4. Nettoinvestition

| | | |
|-----------------------------------------------|-----|------------|
| Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer | Fr. | 221 643.60 |
| ./. Investitionseinnahmen | Fr. | 72 836.85 |
| Nettoinvestition | Fr. | 148 806.75 |

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Minderkosten

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| - Bauarbeiten <i>Die Amphibienmassnahmen wurden nicht ausgeführt (Verzögerung der Projektgenehmigung «Aarewasser»). Zudem fielen die Unternehmerangebote tiefer aus als erwartet. Die Wetterbedingungen und Abflüsse in der Aare waren fast durchwegs gut, was auch zu einer kürzeren Bauzeit führte.</i> | Fr. | 218 794.35 |
| - Honorare für Projekt und Bauleitung <i>Durch die kürzere Bauzeit fanden weniger Bausitzungen statt. Ausserdem wurden die Amphibienmassnahmen nicht ausgeführt.</i> | Fr. | 69 923.60 |
| - Unvorhergesehenes <i>Es mussten keine Wiederherstellungsmassnahmen nach höheren Wasserständen ausgeführt werden.</i> | Fr. | 39 638.45 |
| Minderkosten | Fr. | 328 356.40 |

4.2. Zusammenfassung

| | | |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| Mehrkosten | Fr. | 0.00 |
| Minderkosten | Fr. | 328 356.40 |
| Kreditunterschreitung (59.70 %) | Fr. | 328 356.40 |

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 221 643.60 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 05. Juni 2018

Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt

Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSS die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100350, Fr. 550 000.00, Aare Elfenau: Ufersicherungsmassnahmen.

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 516 vom 4. Dezember 2014 | Fr. | 550 000.00 |
| Verpflichtungskredit Total | Fr. | 550 000.00 |
| Bruttoinvestition | Fr. | 221 643.60 |
| Kreditunterschreitung (59.70 %) | Fr. | 328 356.40 |

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Aare Elfenau: Ufersicherungsmassnahmen.

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 516 vom 4. Dezember 2014 | Fr. | 550 000.00 |
| Verpflichtungskredit Total | Fr. | 550 000.00 |
| Bruttoinvestition | Fr. | 221 643.60 |
| Kreditunterschreitung (59.70 %) | Fr. | 328 356.40 |

Bern, 4. Juli 2018

Der Gemeinderat