

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100206, Fr. 310 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 331 vom 14. August 2014	Fr.	310 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	310 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 800 000.00 (Preisbasis 2011)
 Projektbeginn: 2011
 Projektende: 2011
 Hauptarbeiten:
 Baubeginn 2014, Bauende 2014, Fertigstellungsarbeiten 2014

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	320 255.20
Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20
./. Verpflichtungskredit	Fr.	310 000.00
Kreditüberschreitung (3.31 %)	Fr.	10 255.20

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- 1.2 Verkabelung in neuem Rohtrasse	Fr.	16 497.00
<i>Im Baustellenperimeter mussten bestehenden Kabelanlagen ersetzt sowie in Rohranlagen eingezogen werden- und nicht wie geplant nur umgelegt werden.</i>		
- 1.3 Umleitungsmassnahmen MIV	Fr.	610.95
<i>Es mussten zusätzliche Verkehrsmassnahmen umgesetzt werden</i>		
- 1.4 Honorare, Kommunikation und Gebühren	Fr.	713.30
<i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>		
- 1.5 Koordination/Abklärungen	Fr.	785.75
<i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>		

Mehrkosten	Fr.	18 607.00
-------------------	------------	------------------

4.2. Minderkosten

- 1.1 Strassenbau/Belagsuntersuchungen	Fr.	8 351.80
<i>Durch einen effizienten Bauablauf konnten Baumeisterkosten eingespart werden</i>		

Minderkosten	Fr.	8 351.80
---------------------	------------	-----------------

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	18 607.00
Minderkosten	Fr.	8 351.80
Kreditüberschreitung (3.31 %)	Fr.	10 255.20

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 320 255.20 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 1. März 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die Kreditabrechnung betreffend I5100206, Fr. 310 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	310 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	310 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20
Kreditüberschreitung (3.31 %)	Fr.	10 255.20

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I5100206, Fr. 310 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	310 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	310 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20
Kreditüberschreitung (3.31 %)	Fr.	10 255.20

Antrag an den Stadtrat

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 10 255.20.

Bern, 27. März 2019

Der Gemeinderat