

2003.GR. 000148

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I1700028 + I5100295, Fr. 3 250 000.00, Europaplatz: Neugestaltung (ESP Ausserholligen); Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Gemeinderatsbeschluss GRB Nr. 1933 vom 22. Dezember 2010	Fr.	90 000.00
und Stadtratsbeschluss SRB 038 vom 31. Januar 2013	Fr.	3 250 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	3 250 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	3 250 000.00 (Preisbasis April 2012)
Projektbeginn:	2011
Projektende:	2017
Hauptarbeiten:	Baubeginn 8. Juli 2012, Bauende 31. Oktober 2014, Fertigstellungsarbeiten 2017

2.2 Zielerreichung / Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Es gab keine Projektänderung und keine besonderen Vorkommnisse.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	2 669 220.55
Bruttoinvestition	Fr.	2 669 220.55

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	2 669 220.55
./. Verpflichtungskredit	Fr.	3 250 000.00
Kreditunterschreitung (17,87 %)	Fr.	580 779.45

3.3. Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr.	2 000 000.00
Beiträge Dritter	Fr.	300 000.00
Investitionseinnahmen	Fr.	2 300 000.00

3.4. *Nettoinvestition*

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	2 669 220.55
./. Investitionseinnahmen	Fr.	2 300 000.00
Nettoinvestition	Fr.	369 220.55

4. **Begründung der Mehr- und Minderkosten**4.1. *Mehrkosten*

- Signalisation und Markierung <i>Weiträumigere Markierung für Sehbehinderte / zusätzliche Wiederherstellung und Verbesserung der Markierungen von bestehenden Rad- und Fusswegverbindungen im angrenzenden Platzbereich / Graffitientfernung</i>	Fr.	33 198.45
Mehrkosten	Fr.	33 198.45

4.2. *Minderkosten*

- Baumeisterarbeit <i>Wesentlich tiefere Schlussrechnung gegenüber dem Vertrag mit dem Baumeister und den Annahmen im Kostenvoranschlag</i>	Fr.	289 803.30
- Beleuchtung <i>Die Kosten für die Beleuchtung waren in der Phase der Kreditbeschaffung schwierig zu beziffern, da es sich hier um eine Spezialbeleuchtung an den Säulen des Autobahnviadukts handelt. Die Schlussrechnung liegt unwesentlich unter der Kreditsumme (ca. minus 5 %).</i>	Fr.	21 954.75
- Honorare <i>Die Ausgaben liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>	Fr.	14 954.55
- Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Umsetzung der Platzneugestaltung war unbestritten und erforderte entgegen der Annahme bei der Kreditbeschaffung keine speziellen Öffentlichkeitsarbeiten.</i>	Fr.	29 000.00
- Eigenleistungen <i>Es wurden keine Eigenleistungen geltend gemacht</i>	Fr.	54 000.00
- Unvorhergesehenes <i>Die Position Unvorhergesehenes nur zu ca. 2 % statt der im Kostenvoranschlag vorgesehenen 10 % beansprucht.</i>	Fr.	204 265.30
Minderkosten	Fr.	613 977.90

4.3. *Zusammenfassung*

Mehrkosten	Fr.	33 198.45
Minderkosten	Fr.	613 977.90
Kreditunterschreitung (17,87 %)	Fr.	580 779.45

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 2 669 220.55 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Die Kosten aus dem Vorprojekt (I1700028) sind in der Kreditabrechnung nicht enthalten. Gemäss Kreditbewilligung vom 28. April 2011 (SRB Nr. 180) sind die Kosten des Vorprojekts in den Hauptkredit aufzunehmen. Die Bruttoinvestitionen des Vorprojekts belaufen sich auf Fr. 73 819.05. Die Ausgaben und Aktivierung des Vorprojekts konnten nachvollzogen werden. Somit erhöhen sich die Bruttokosten der Kreditabrechnung um diesen Betrag auf Fr. 2 743 039.60.

Bern, 1. September 2022

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Jurt Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSS die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I1700028 + I5100295, Fr. 3 250 000.00, Europaplatz: Neugestaltung (ESP Ausserholligen).

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1933 vom 22. Dezember 2010	Fr.	90 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 038 vom 31. Januar 2013	Fr.	3 250 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	3 250 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	2 669 220.55
Kreditunterschreitung (17,87 %)	Fr.	580 779.45

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Europaplatz: Neugestaltung (ESP Ausserholligen).

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1933 vom 22. Dezember 2010	Fr.	90 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 038 vom 31. Januar 2013	Fr.	3 250 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	3 250 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	2 669 220.55
Kreditunterschreitung (17,87 %)	Fr.	580 779.45

Bern,

Der Gemeinderat