

99.000254

(06/339)

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Renaturierung des Wysslochbachs; Kreditabrechnung

Grundlagen

SRB 210 vom 26. August 1999; Baukredit

Fr. 315 000.00

GRB 930 vom 12. Mai 1999

Allgemeines

Baubeginn: Dezember 1999

Bauende: April 2000

Kreditabrechnung

Kostenzusammenstellung

Bewilligter Kredit gemäss SRB 210 vom 26. August 1999

Fr. 315 000.00

Baukosten gemäss Abrechnung

Fr. 252 580.10

Kreditrest

Fr. 62 419.90

Begründung der Mehr- und Minderkosten

Mehrkosten

Keine

Fr. 0.00

Mehrkosten total

Fr. 0.00

Minderkosten

Bauarbeiten:

Die beiden Unterquerungen der bestehenden Wege wurden mit Rohrdurchlässen erstellt; geplant waren Brückenkonstruktionen.

Fr. 40 298.45

Projekt und Bauleitung:

Die örtliche Bauleitung wurde durch das Tiefbauamt selber ausgeführt. Das Büro Naturaqua begleitete die fachliche Ausführung des Grünbereichs.

Fr. 11 233.45

Entschädigung und Baupiste:

Durch die aktive Mitarbeit des Pächters im Bereich Wiederinstandstellung und Pflege konnten hier Einsparungen erzielt werden.

Fr. 7 388.00

Interne Kosten:

Die internen Kosten wurden entsprechend den allgemeinen Minderkosten prozentual auch kleiner eingesetzt.

Fr. 3 500.00

Minderkosten total**Fr. 62 419.90****Zusammenfassung**

Mehrkosten gemäss Abrechnung

Fr. 0.00

Minderkosten gemäss Abrechnung

Fr. 62 419.90

Minderkosten per Saldo**Fr. 62 419.90****Beiträge Dritter**

Nach Artikel 6 Wasserbaugesetz wurden von Bund und Kanton Subventionen geleistet.

Fr. 66 234.50

Nettokosten der Gemeinde

Erstellungskosten gemäss Abrechnung

Fr. 257 763.35

Beiträge Dritter

Fr. 66 234.50

Nettokosten der Gemeinde**Fr. 191 528.85****Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat hat die vorliegende Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Revisionsbericht vom 18. Februar 2005 deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung über die Renaturierung des Wysslochbachs.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 210 vom 26. August 1999

Fr. 315 000.00

Effektive Baukosten

Fr. 252 580.10

Kreditunterschreitung (19,82%)**Fr. 62 419.90**

Bern, 20. Dezember 2006

Der Gemeinderat