

## 2014.TVS.000245

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

### I8500220, Fr. 2 700 000.00, Staufferstrasse: Ersatz Mischabwasserleitung; Kreditabrechnung

#### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 368 vom 30. Juni 2016	Fr.	2 700 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>2 700 000.00</b>

#### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

##### 2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag 2 700 000.00

Projektbeginn: Herbst 2016

Hauptarbeiten:

Baubeginn ab Frühjahr 2017, Bauende März 2018, Fertigstellungsarbeiten März 2019 (Belagswiederherstellung)

##### 2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt

##### 2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Das Projekt wurde mit einem enormen Zeitdruck von der Überbauung Tramdepotareal gestartet. Es wurden verschiedene Varianten der Kanalumlegung studiert. Wegen des hohen Zeitdrucks wurden auch hohe Risikoanteile in den gesamten Kosten eingeplant. Aufgrund von Einsprachen gegen die Überbauung existierten der Zeitdruck und div. Risiken bei Baubeginn der Mischabwasserleitung nicht mehr.

Der Startschacht vom Microtunneling wurde auf Wunsch des Unternehmers nicht in Ortbeton, sondern als vorfabrizierter Schacht geliefert und eingebaut (ohne Mehrkosten zu Lasten TAB). Der Schachtneubau –

ca. Mitte Staufferstrasse – wurde während der Ausführung an die örtliche Situation angepasst. Das Microtunneling musste wegen einer technischen Störung im Bohrkopf kurz unterbrochen werden.

#### 3. Kreditabrechnung

##### 3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 863 372.59
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	148 279.60
Bruttoinvestition	Fr.	2 011 652.19

## 3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	2 011 652.19
./i. Verpflichtungskredit	Fr.	2 700 000.00
Kreditunterschreitung (25,49 %)	Fr.	688 347.81

## 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

## 4.1. Minderkosten

- Bauarbeiten <i>Vergabeerfolg, Angebot unter KV</i>	Fr.	269 360.06
- Honorare <i>Keine Koordination mit der Überbauung Tramdepotareal nötig →2.3</i>	Fr.	117 617.90
- Diverses <i>Keine Koordination mit der Überbauung Tramdepotareal nötig →2.3</i>	Fr.	117 181.35
- Unvorhergesehenes <i>Beim Microtunneling wurden hohe Risiken eingerechnet.</i>	Fr.	184 188.50
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>688 347.81</b>

## 4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	688 347.81
<b>Kreditunterschreitung (25,49 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>688 347.81</b>

## 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 2 011 652.19 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Im Stadtratsbeschluss Nr. 2016-368 zum Ausführungskredit ist festgehalten, dass Beiträge Dritter zu Abschreibungszwecken verwendet werden. Da die Anlagen sehr alt und teilweise schlecht zugänglich sind, hat sich die Projektleitung entschlossen, die privaten Leitungen nicht zu sanieren und somit gab es demzufolge keine Beiträge Dritter.

Bern, 21. Juli 2021

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. Jurt

## Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500220, Fr. 2 700 000.00, Staufferstrasse: Ersatz Mischabwasserleitung.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 368 vom 30. Juni 2016	Fr.	2 700 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 700 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	2 011 652.19
Kreditunterschreitung (25,49 %)	Fr.	688 374.81

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500220, Fr. 2 700 000.00, Staufferstrasse: Ersatz Mischabwasserleitung.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 368 vom 30. Juni 2016	Fr.	<u>2 700 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 700 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>2 011 652.19</u>
Kreditunterschreitung (25,49 %)	Fr.	688 347.81

Bern, 8. September 2021

Der Gemeinderat